

| ID | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | |
|-----|--|--------------------|------------------|------------------|------|----|---------------|------|---------------|---|---------------|-----|---|---------------|-----|---------------|------|----|-----|------|--|--|--|--|
| | | | | | V | VI | Čtvr. 3, 2021 | | Čtvr. 4, 2021 | | Čtvr. 1, 2022 | | | Čtvr. 2, 2022 | | Čtvr. 3, 2022 | | | | | | | | |
| | | | | | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | | | | |
| 0 | Rekonstrukce kina Vesmír | 56,71 týdny | 24.06. 21 | 25.07. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rekonstrukce kina Vesmír | 4 týdny | 24.06. 21 | 21.07. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Uzavření smlouvy o dílo | 0 týdny | 24.06. 21 | 24.06. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Předání a převzetí staveniště | 0 týdny | 07.07. 21 | 07.07. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Zahájení realizace díla | 0 týdny | 21.07. 21 | 21.07. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Přípravné práce | 3 týdny | 22.07. 21 | 11.08. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Pasportizace okolních objektů | 3 týdny | 22.07. 21 | 11.08. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Vytyčení stavby, vytyčení a odpojení stávajících sítí | 1 týden | 22.07. 21 | 28.07. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Zařízení staveniště | 52,71 týdny | 22.07. 21 | 25.07. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Zařízení staveniště - zřízení | 1 týden | 22.07. 21 | 28.07. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Zařízení staveniště - vyklizení | 1 týden | 19.07. 22 | 25.07. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Bourací práce | 16,57 týdny | 29.07. 21 | 21.11. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Vyklizení, demontáž vybavení, technologií | 1 týden | 29.07. 21 | 04.08. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Bourací práce vnějších ploch a střešních ktytin | 7,29 týdny | 05.08. 21 | 24.09. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Bourací práce 1.PP | 4,71 týdny | 20.10. 21 | 21.11. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Bourací práce 1.NP | 5,29 týdny | 29.09. 21 | 04.11. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Bourací práce 2.NP | 4,14 týdny | 31.08. 21 | 28.09. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Bourací práce 3.NP | 1,43 týdny | 21.08. 21 | 30.08. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Stavební práce | 41,43 týdny | 04.09. 21 | 20.06. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Stavební práce 1.PP | 23,71 týdny | 25.10. 21 | 08.04. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Zemní práce | 3 dny | 25.10. 21 | 27.10. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Ležaté rozvody | 3 dny | 28.10. 21 | 30.10. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Zásypy | 3 dny | 31.10. 21 | 02.11. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Podkladní beton | 3 dny | 03.11. 21 | 05.11. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Hydroizolace | 3 dny | 06.11. 21 | 08.11. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Základy | 2,43 týdny | 09.11. 21 | 25.11. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Svislé konstrukce | 1,71 týdny | 19.11. 21 | 30.11. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Vodorovné konstrukce | 7 týdny | 26.11. 21 | 13.01. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Hrubé rozvody | 1,71 týdny | 07.01. 22 | 18.01. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Úpravy povrchů | 11,43 týdny | 19.01. 22 | 08.04. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | Stavební práce 1.NP | 29,43 týdny | 28.10. 21 | 21.05. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | Zemní práce | 5 dny | 28.10. 21 | 01.11. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | Hydroizolace | 0,71 týdny | 02.11. 21 | 06.11. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Ležaté rozvody | 2 dny | 07.11. 21 | 08.11. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | Zásypy | 3 dny | 09.11. 21 | 11.11. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | Podkladní beton | 2 dny | 12.11. 21 | 13.11. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Svislé konstrukce | 3,29 týdny | 01.12. 21 | 23.12. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Vodorovné konstrukce | 7 týdny | 24.12. 21 | 10.02. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | Příčky | 1 týden | 11.02. 22 | 17.02. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | Hrubé rozvody | 1,71 týdny | 18.02. 22 | 01.03. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | Úpravy povrchů | 10,57 týdny | 02.03. 22 | 14.05. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | Kompletace | 1 týden | 15.05. 22 | 21.05. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ID | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------|------------------|------------------|------|----|----------------|------|----|----------------|----|-----|----------------|----|-----|----------------|---|----|----------------|------|--|--|
| | | | | | 2021 | | Čtvrt. 3, 2021 | | | Čtvrt. 4, 2021 | | | Čtvrt. 1, 2022 | | | Čtvrt. 2, 2022 | | | Čtvrt. 3, 2022 | | | |
| | | | | | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | | |
| 123 | Stavební práce 2.NP | 27,86 týdny | 08.12. 21 | 20.06. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | Svislé konstrukce | 7,29 týdny | 08.12. 21 | 27.01. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | Vodorovné konstrukce | 6 týdny | 28.01. 22 | 10.03. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | Příčky | 1 týden | 11.03. 22 | 17.03. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | Hrubé rozvody | 1,71 týdny | 18.03. 22 | 29.03. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | Úpravy povrchů | 10,86 týdny | 30.03. 22 | 13.06. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | Kompletace | 1 týden | 14.06. 22 | 20.06. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | Stavební práce 3.NP | 25,86 týdny | 15.12. 21 | 13.06. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | Svislé konstrukce | 7,29 týdny | 15.12. 21 | 03.02. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | Vodorovné konstrukce | 5 týdny | 04.02. 22 | 10.03. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | Příčky | 1 týden | 11.03. 22 | 17.03. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | Hrubé rozvody | 1,71 týdny | 18.03. 22 | 29.03. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | Úpravy povrchů | 10,86 týdny | 23.03. 22 | 06.06. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | Kompletace | 1 týden | 07.06. 22 | 13.06. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | Vnější práce a střecha | 17 týdny | 04.09. 21 | 31.12. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | Akustika + AV technologie | 4 týdny | 26.04. 22 | 23.05. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | Interiéry | 4 týdny | 10.05. 22 | 06.06. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | Výtah | 4 týdny | 02.04. 22 | 29.04. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | Přípojka K | 3 týdny | 25.09. 21 | 15.10. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | Dokončení díla | 7,43 týdny | 30.04. 22 | 20.06. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | Dílčí zkoušky | 2 týdny | 30.04. 22 | 13.05. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | Komplexní zkoušky | 1 týden | 14.06. 22 | 20.06. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | Ukončení výstavby | 0 týdny | 20.06. 22 | 20.06. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | Lhůta výstavby | 363 dny | 21.07. 21 | 18.07. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | Předání dokončeného díla | 5 týdny | 14.06. 22 | 18.07. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | Předpřejímka | 1 týden | 14.06. 22 | 20.06. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | Odstranění vad a nedodělků | 4 týdny | 21.06. 22 | 18.07. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | Předání dokončeného díla | 0 dny | 18.07. 22 | 18.07. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | Součinnost objednatele | 55,71 týdny | 24.06. 21 | 18.07. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | Předání platného stavebního povolení | 0 dny | 24.06. 21 | 24.06. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | Předání dokumentace pro provedení stavby | 0 týdny | 24.06. 21 | 24.06. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | Předání staveniště | 0 dny | 07.07. 21 | 07.07. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | Zahájení realizace | 0 týdny | 21.07. 21 | 21.07. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 | Převzetí dokončeného díla | 0 dny | 18.07. 22 | 18.07. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | Vydání "Protokolu o převzetí díla" | 0 dny | 18.07. 22 | 18.07. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | Kolaudační souhlas | 4 týdny | 20.06. 22 | 18.07. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | Kolaudační souhlas_ podání žádosti | 0 dny | 20.06. 22 | 20.06. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | Kolaudační souhlas_ místní šetření | 0 dny | 04.07. 22 | 04.07. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | Kolaudační souhlas | 0 dny | 18.07. 22 | 18.07. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |