

Dodatek č.1
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele 057/D/R/21
č. zhotovitele 600/21/2494

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci
„Rekonstrukce kina Vesmír “

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371, mob. 605 239 060), e-mail: jelinek@trutnov.cz

Ing. Vojtěchem Novotným, vedoucím oddělení investic (tel. 499 803 232, mob. 732 757 653), e-mail: novotny@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.
Sídlo: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Adresa pro doručování: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
IČO: 284 02 758
DIČ: CZ28402758

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva, (tel. 603 567 011)

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Michal Šťastný, (tel. 603 567 321)

E-mail: stastny@bak.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: 498340511/0100

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. obj. 057/D/R/21, ze dne 02.07.2021.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje článek **VI. DOBA PLNĚNÍ** následovně:

Zhotovitel se zavazuje **provést dílo uvedené v čl. „III. Předmět smlouvy“ nejpozději do 22.07.2022**

3. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací dle skutečnosti v částce 337 535,870 Kč bez DPH. Změny jsou podrobněji zpracované ve změnových listech ZL001,002,003,004,005 vč. rekapitulace změn, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

4. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek **VIII. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, bod 8.2.** následovně:

VIII.bod 8.2. Cena díla stanovená ve smlouvě o dílo byla určena dohodou smluvních stran jako cena nejvyšší přípustná.

Dle oceněného položkového rozpočtu díla dle Přílohy č.2, který zahrnoval ve vedlejších rozpočtových nákladech VRN 5 finanční rezervu ve výši 2 000 000,00 Kč byla cena za provedení díla určena takto:

• Cena prací:	78 720 000,22 Kč
• Finanční rezerva:	2 000 000,00 Kč
• Základ pro DPH:	80 720 000,22 Kč
• DPH:	16 951 200,05 Kč
• Cena vč. DPH:	97 671 200,27 Kč

Cena díla ve znění dodatku č. 1 činí:

• Cena prací:	79 057 536,09 Kč
• Finanční rezerva:	1 662 464,13 Kč
• Základ pro DPH:	80 720 000,22 Kč
• DPH:	16 951 200,05 Kč
• Cena vč. DPH:	97 671 200,27 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2021-1207/21 ze dne 22.11.2021.

Přílohy:

Příloha č.1 – ZL 001

Příloha č.2 – ZL 002

Příloha č.3 – ZL 003

Příloha č.4 – ZL 004

Příloha č.5 – ZL 005

Příloha č.6 – rekapitulace změn

V Trutnově dne:2021

V Trutnově dne:2021

.....
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....
BAK stavební společnost, a.s.
Ing. Radkem Mrázkem, MBA,
místopředsedou představenstva